




SUBSTITUTION DE L'EAU D'EXHAURE DE LA HOUE

Nadine DELLINGER

Réunion du 02/02/2006 à Creutzwald




S.I.E. DU WINBORN – S.E.E. AVANCEMENT DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES

- **ENQUETE PUBLIQUE DE DROIT COMMUN : ETUDE D'IMPACT**
 - S.I.E. DU WINBORN : du 08/09 au 30/09/2005
 - S.E.E. : du 08/09 au 30/09/2005

- **LOI SUR L'EAU : CODE DE L'ENVIRONNEMENT**
 - C.D.H. du 24 novembre 2005
 - S.I.E. du WINBORN : arrêté préfectoral d'autorisation du 28 novembre 2005
 - S.E.E. : arrêté préfectoral d'autorisation du 28 novembre 2005.

- **LOI SUR LES TERRITOIRES RURAUX (art.224) (S.I.E du WINBORN)**
 - Autorisation de réalisation des forages en forêt de protection (code forestier) obtenue.
 - Déclaration d'utilité publique des travaux : arrêté préfectoral du 06/12/2005.




S.I.E. DU WINBORN

POURSUITE

DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES

(à l'achèvement des forages)


- **AUTORISATION D'UTILISATION DE L'EAU POUR L'ALIMENTATION HUMAINE – CODE DE LA SANTE PUBLIQUE**
 - ▣ Analyse des eaux brutes.
- **DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES PERIMETRES DE PROTECTION – CODE DE LA SANTE PUBLIQUE**
 - ▣ Pré-définition des périmètres réalisée (étendue, réglementation)
 - ▣ Avis favorable de l'hydrogéologue agréé obtenu
 - ▣ Poursuite de la procédure.



S.I.E. DU WINBORN

DEVOLUTION DES TRAVAUX - ALLOTISSEMENT

- Huit lots
 - ▣ Lot 1 : réalisation de 4 forages en forêt de Longeville.
 - ▣ Lot 2 : réalisation des 2 forages dans la carrière de sable + 1 forage en forêt de Longeville.
 - ▣ Lot 3 : pose des conduites dans le vallon de Himering (Ouest RD 25 d).
 - ▣ Lot 4 : pose des conduites en forêt de Longeville (Est RD 25 d).
 - ▣ Lot 5 : pose des conduites au poste électrique à Saint-Avold et contournement de la plate-forme chimique.
 - ▣ Lot 6 : pose des conduites dans la carrière de sable à St-Avold.
 - ▣ Lot 7 : équipement de 4 forages en forêt de Longeville.
 - ▣ Lot 8 : équipement des 2 forages dans la carrière de sable + 1 forage en forêt de Longeville + forages existants P2-3 et P2-5.





S.I.E. DU WINBORN


DEVOLUTION DES TRAVAUX –

CODE DES MARCHES PUBLICS

- APPELS D'OFFRES OUVERTS EUROPEENS
 - Envoi des A.A.P.C. les 12/07/2005 (J.O.U.E. ; B.O.A.M.P.) et 13/07/2005 (RL, Moniteur des Travaux Publics).
 - Remise des offres le 16 septembre 2005.
 - Ouverture des offres le 19 septembre 2005.
 - Choix des entreprises par la Commission d'appel d'offres le 13 octobre 2005.
 - Délibération de l'assemblée délibérante le 24 octobre 2005.
 - Contrôle de légalité : 07 novembre 2005 (réception en sous-préfecture)
 - Notification des marchés le 14 novembre 2005.








S.I.E. DU WINBORN

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Lot	Notification O.S. n°1 (préparation)	Durée période préparation	Notification O.S. n°2 (réalisation)	Durée des travaux	Période d'essais	Date d'achèvement contractuelle
1	21/11/2005	un mois	02/01/2006	3 + 3 = 6 mois	néant	02/07/2006
2	17/11/2005	un mois	02/01/2006	3 + 3 = 6 mois	néant	02/07/2006
3	17/11/2005	un mois	02/01/2006	2,5 + 3 = 5,5 mois	néant	17/06/2006
4	17/11/2005	un mois	02/01/2006	3 mois	néant	02/04/2006
5	17/11/2005	un mois et demi	02/01/2006	4 mois	néant	02/05/2006
6	17/11/2005	un mois	02/01/2006	3 mois	néant	02/04/2006
7	25/11/2005	quatre mois	En attente	2 + 3 = 5 mois	Un mois	25/09/2006
8	28/11/2005	quatre mois	En attente	2 + 3 = 5 mois	Un mois	25/09/2006




S.E.E.

DEVOLUTION DES TRAVAUX – ALLOTISSEMENT

□ SEPT LOTS

- Lot 1 : réalisation des 20 forages
- Lot 2 : pose des conduites.
- Lot 3 : réalisation du génie civil des têtes des forages.
- Lot 4 : équipements électromécaniques.
- Lot 5 : équipements électriques basse tension.
- Lot 6 : pilotage des équipements et télégestion.
- Lot 7 : alimentation en énergie électrique haute tension des forages.




S.E.E.


PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Lot	Date de passation du marché	Etat d'avancement	Fin prévisionnelle des travaux
1	Marché passé	10 puits forés, 8 développés	Sud* : terminé LH** : avril 2006
2	Marché passé	Démarrage à partir du 15/02/2006	Sud : juin 2006 LH : septembre 2006
3	Marché passé	Démarrage à partir du 15/02/2006	Sud : juin 2006 LH : août 2006
4	Marché passé	Démarrage à partir du 15/02/2006	Sud : juin 2006 LH : septembre 2006
5	Marché passé	En attente	Sud : juillet 2006 LH : octobre 2006
6	Prévisionnel : avril 2006	Etude en cours	Sud : juillet 2006 LH : novembre 2006
7	Consultation en cours	-	Sud : juin 2006 LH : octobre 2006

*Sud : forages autour de la plateforme chimique.

** LH : forages en forêt de la Houve








Forage F2 dans la carrière de sable



Forage H3 en forêt de LONGEVILLE LES ST-AVOLD



Merci de votre attention.