

01088X0022

RC

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS Tél 0326971161			
Client : Messieurs GALLAND		Ménil l'Épinois	
Date : 11/03/99			
Lieu du chantier : Voir carte IGN		Drire n° : 82/08/99	

TERRAIN

De	à	Nature du terrain
0,00	1,00	Terre végétale
1,00	42,60	Craie blanche légèrement marneuse
42,60	45,00	Craie grise
45,00	70,40	Craie blanche altérée légèrement

FORAGE

De	à	Ø en mm	Mode de foration Rotary / Tarrière / Battage	Fluide de foration à Sec / Eau / Boue
0,00	3,80	315	Tarrière	Sec
3,80	70,40	171	Rotary	Eau

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	PVC/Acier	Crépine	Plein	Ouverture
0,10+	3,80	200/184		pvc		x	
0,30+	23,65	140/134		pvc		x	
23,65	70,45	140/134		pvc	x		2mm

MASSIF DE GRAVIERS

Néant

De	à	Granulo	Méthode Gravitaire / au Tube	Entre Ø et Ø

CIMENTATION

De	à	CPJ45 ou PROMPT	Méthode Gravitaire / au Tube	Entre Ø et Ø
0,00	3,80	cpj45	x	315 200
8,40	8,40	Jupe étanche		160 140
7,50	8,40	Prompt	x	160 140

POMPAGE

		NS : 6,74	Côte/sol 0,45+	Pompe : Grunfos	
ND	Q	Temps	ND	Q	Temps
44,00	8	30mm	31,6	7,6	3h
Acidification : 1 t				Stabilisé	

Observations :

Suivre les niveaux en basses eaux
Protection de la pompe par électrodes

P BONIFACE